

# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงฝาง

อำเภอห้วยฝาง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ ซอยหลังโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ตารางเมตร	๓๖๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๓๖๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านร่องแก่น คูณ หมู่ที่ ๑๕ ซอยระบบประปาหมู่บ้าน	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๒๓๙,๐๐๐	ส.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๒๓๙,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดย Overlay Asphaltic Concrete สายทางถนนรอบหมู่บ้าน บ้านห้วยผ่า หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ ม. ยาว ๒๘๒ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๔๘ ตารางเมตร	๔๖๗,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๖๗,๐๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ (โอนเงินงบประมาณ)	ซ่อมแซมผิวทาง คสล. ๕๐ ตร.ม./งานดินถมคันทางบดทับแนมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๙๓,๐๐๐	ส.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๙๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้อง ปฏิบัติการจัดเก็บรายได้	งานปรับปรุงฯ ขนาดกว้าง ๕x๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔ ตารางเมตร	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๒๕๖๘- ก.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๙๕,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้อง ปฏิบัติการสำนักงานปลัด	งานปรับปรุงฯ ขนาดกว้าง ๓x๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๒ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.๒๕๖๘- ส.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๕๐,๐๐๐	

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในเขตตำบลนิคมห้วยผึ้ง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในเขตตำบลนิคมห้วยผึ้ง	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๘- ก.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการติดตั้งแนวท่อเมนที่ประปา บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งแนวท่อเมนที่ประปา บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๘- ก.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๕๐,๐๐๐	
๓.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สมเด็จ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑	๓๑๓,๑๔๕.๒๕	เม.ย.๒๕๖๘- ก.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๓๑๓,๑๔๕.๒๕	

เงินสะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน (หน้าบ้านนายอำพัน แก่นประไพ) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ ม. ยาว ๒๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๙๘,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าผายใหญ่ (ต่อถนนคสล.เดิม) บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ ม. ยาว ๒๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๙๘,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามุงคล้ายพฤษ์ บ้านร่องแก่นคุณ หมู่ที่ ๑๕	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๙๒,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจักราล สีทอง (ต่อถนน คสล.เดิม) บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ ม. ยาว ๑๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๙๖,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทานบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๕ ม. ยาว ๒๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๙๘,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมจิตร์ คำสำแดง - บ้านนางแสง คำสำแดง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิงห์ทอง แสงผาบ้านห้วยผา หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๔ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๖๖,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๖๖,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมหัวฝั้ง ไปบ้านเหล่าสี่แก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไค้มน	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๔ ม. ยาว ๒๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- ก.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๙๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดย Overlay ด้วย Asphalt Concrete สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยผา หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	๔๖๘,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๖๘,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดย Overlay ด้วย Asphalt Concrete สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยผา บ้านห้วยผา หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร	๔๒๙,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๒๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนทางเดิน คสล.รอบ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒	งานดินถมปรับปรุงพื้นที่ ๑,๓๔๐ ลบ.ม. งานถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๙๙,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองเมย บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘- มิ.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๙๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายข้างโรงเรียนพระเทพญาณ วิศิษฐ์อุดมวิทย์ บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ตารางเมตร	๓๙๙,๐๐๐	ส.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๓๙๙,๐๐๐	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมฝิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รีต สายบ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ถึงบ้านนาหัวเมย ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ๒,๐๒๔ เมตร ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ๗๘๔ เมตร ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๔๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง โคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ต้น ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่ ๐๗๐๒๐๐๑๘	๖,๗๔๗,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๖,๗๔๗,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินโครงการโดยมีพิธีเปิด-ปิด จัดกิจกรรมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการนิเทศและติดตามภายใน	เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐.๐๐	๙ ต.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๓	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนิเทศนักเรียน	เพื่อสร้างความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ปกครองและคุณครู	๒,๐๐๐	๑-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๒,๐๐๐	
๔	โครงการประชุมวิสัยทัศน์ปัญหาท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓,๐๐๐	๑ พ.ค.-๕ ก.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๕	โครงการเยี่ยมบ้านสามัคคี	เพื่อสอบถามปัญหาของผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	๑-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๐	
๖	โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)	เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดความสำคัญในศาสนา	๔,๐๐๐	๑ มิ.ย.-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑,๐๐๐	
๗	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูแก่แม่	๓,๐๐๐	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๓,๐๐๐	
๘	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน	๕,๐๐๐	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๕,๐๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	เพื่อให้เด็กให้ความสำคัญในการเรียน	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย.- ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง ประสงค์ของนักเรียน	เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมอันพึงประสงค์	๓,๐๐๐	๑ มิ.ย.- ๓๐ ก.ค.๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูปฐมวัย	เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามี คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอัน พึงประสงค์	๓,๐๐๐	๑-๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๕๐๐	
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียน	เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงและ ถูกหลักอนามัย	๓,๐๐๐	๑-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๖๐๐,๑๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๔๒๗,๒๐๔	
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน	เพื่อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๘๕๘,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๘๕๘,๖๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นิคมห้วยผึ้ง ตำบลยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลจากยาเสพติด และ เกิดความสามัคคี	๑๒๐,๐๐๐	๓-๔ เม.ย ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันห้วยผึ้งฟุตบอล ชอลคัพ	เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ และความสามารถในการเล่น ฟุตบอล	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง	เพื่อสืบสภารประเพณีลอยวัน กระทง ณ บริเวณสันอ่างเก็บ น้ำบ้านห้วยผา	๒๔,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/>			๒๔,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อสืบสภารประเพณีวัน เข้าพรรษา	๙,๐๐๐	๙ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๙,๐๐๐	
๕	โครงการวัด รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตาม แนวทาง ๕ ส.	เพื่อรักษาและพัฒนาวัดใน ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๕,๐๐๐	
๖	โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่	เพื่อสืบสภารประเพณีวันบุญ ข้าวจี่	๖,๐๐๐	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๖,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
แผนงานการเกษตร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนสวย ปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน สวย ปลอดภัย	๕,๐๐๐	๓ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๕,๐๐๐	
๒	โครงการจัดแผนพัฒนาการเกษตรระดับ ตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการจัดแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ ชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑๐,๐๐๐	๓ ก.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการวันรักต้นไม้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการวันรักต้นไม้	ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๐	

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลสังคม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ ครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของ สตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑-๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ อบต. นิคมห้วยผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ของผู้สูงอายุ อบต.นิคมห้วย ผึ้ง	๑๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ ให้กับประชาชนตำบลนิคมห้วยผึ้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้ มากขึ้น	๑๐,๐๐๐	๔ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๐,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และรู้จักคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษ สุนัขบ้าระบาด และสร้าง ความปลอดภัยในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๑-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๕๕,๙๐๐	
๓	โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	๑-๒๖ ก.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๔	โครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.)	๑๐,๐๐๐	๑-๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตในด้านต่าง ๆ ดีขึ้น	๑๘๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๑๘๐,๐๐๐	
๖	โครงการสมทบการดำเนินงานระบบ ประกันสุขภาพ	โดยการเอนท์ผลิตภัณฑ์ให้กับ กองทุนประกันสุขภาพตำบล นิคมห้วยผึ้ง	๗๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๗๐,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวก การยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบท. กรณีเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดลง ในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอก ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	เพื่อให้ปัญหามอกควันและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ลดน้อยลง	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๔	โครงการผู้ก่อการดี "การดำเนินการ ป้องกันกรจมน้ำ"	เพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็ก และเยาวชนที่ไม่เกิด เหตุการณ์	๑๐,๐๐๐	๑-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง	เพื่อให้จิตอาสาได้ทบทวน ความรู้ความมารที่ได้ทำการ ฝึกฝนมา	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๖	โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ทำให้อุบัติเหตุลดลงในช่วงปี ใหม่	๓๑,๐๐๐	๒๙ ธ.ค.- ๔ ม.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๓๑,๐๐๐	
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ทำให้อุบัติเหตุลดลงในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๓๒,๓๐๐	๑๑-๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๓๒,๓๐๐	

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวก การยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส	ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อให้สำนักงาน น่าอยู่ขึ้น	๕,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๘,๐๐๐.	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๓	โครงการเชิญเกียรติพนักงานส่วนตำบล ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ บุคคลภายนอกผู้ทำประโยชน์ต่อองค์กร	เพื่อยกย่องพนักงานที่มีผู้มี คุณธรรมจริยธรรมและ บุคคลภายนอกผู้ทำประโยชน์ ต่อองค์กร	๕,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๔	โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า ฯ	๘๑,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๕	โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาใน ระดับพื้นที่ และแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ได้แผนพัฒนาของ อปท.	๕,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>			๕,๐๐๐	
๗	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน	เพื่อให้ความรู้ความรู้อ่าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘			<input checked="" type="checkbox"/>	๐	

๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี	คุณภาพชีวิตบุคลากรใน สำนักงานดีขึ้น	๒,๐๐๐	๑๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๙	โครงการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ห้องคํามีการทำงานที่ รวดเร็วและทันสมัย	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๑๐	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	๕,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๑๑	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ห้วยผึ้งโปร่งใสห่างไกลทุจริต	ทำให้ห้องคํามีความโปร่งใส ห่างไกลทุจริต	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๑๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วน ตำบลลูกจ้างและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ	ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างมี คุณธรรมจริยธรรมที่ดี	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>	๐	
๑๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล นิคมห้วยผึ้ง	เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/>	๐	